

生产建设项目水土保持监测季度报告表

监测时段：2021年10月1日至2021年12月31日

项目名称		奥德·瑞沂府一期			
建设单位联系人及电话		聂昊/19806321777	总监测工程师（签字）	生产建设单位（盖章）	
填表人及电话		张允/18678706557	2022年1月4日	年 月 日	
主体工程进度		完成总工程量的60%。			
指标		设计总量	本季度新增	累计	
合计		4.20	0	4.20	
扰动土地面积 (hm ²)	主体工程区	1.20	0	1.20	
	道路及绿化区	2.84	0	2.84	
	施工生产生活区	0.16	0	0.16	
取土（石、料）场数量（个）		0	0	0	
弃土（石、渣）场数量（个）		0	0	0	
弃土（石、渣）情况（万 m ³ ）		10.11	0	10.11	
水土保持工程 进度	工程措施	排水工程（m）	1749	0	105
		表土剥离（万 m ³ ）	1.26	0	1.26
		土地整治（hm ² ）	1.09	0	0
		铺设透水砖（m ² ）	5841	0	0
		铺设植草砖（m ² ）	5120.52	0	0
	植物措施	栽植乔木（株）	854	0	10
		栽植灌木（株）	15344	0	120
		撒播种草（hm ² ）	1.09	0	0.01
		穴播植草（m ² ）	2304.23	0	0
	临时措施	临时拦挡（m ² ）	2112	0	2950
		临时覆盖（m ² ）	4204.2	280	7080
		临时沉沙池（座）	1	0	1
		车辆冲洗池（座）	1	0	1
	水土流失影响 因子	降雨量（mm）			42
最大二十四小时降雨（mm）			3.8		
最大风速（m/s）			2.9		
土壤流失量 （m ³ ）	土壤流失量（t）		9	166	
	取土（石、料）弃土（石、渣）潜在土壤流失量		0	0	
水土流失灾害事件		无			
监测工作开展情况		进行各项措施实施情况监测，临时堆土监测。			
存在问题与建议		现场少许裸露地面未覆盖，建议及时覆盖			
监测评价结论		绿 ☒ 黄 ☐ 红 ☐			